



Hôtel de Ville  
Place du Champ de Mars  
13680 Lançon-Provence

Tél. 04 90 42 98 10

Fax 04 90 42 90 18

E-mail : [mairie@lancon-provence.fr](mailto:mairie@lancon-provence.fr)

Lançon, le 30 octobre 2014

ECT Provence  
Quartier Billard  
13180 GIGNAC LA NERTHE

A l'attention de M. David VERHILLE

Dossier suivi par Roger ARTAUD  
Ligne directe 04 90 42 90 38  
Objet : Merlon antibruit A7 de Val de Sibourg  
N/Réf. : 2014-2721- 30.10.2014

Monsieur le Directeur Général,

Par convention partenariale du 4 mai 2011, votre Société s'est liée à la Société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) et à la Commune, aux fins de réaliser un merlon antibruit bordant l'autoroute A7 au droit du quartier de Val de Sibourg.

La durée estimative des travaux correspondants était évaluée à deux (2) années à compter de leur commencement (cf. article 3 de la convention).

Les apports ont commencé au mois de février 2013 et, d'après les dernières données concernant les matériaux approvisionnés, il semble que ce délai ne sera pas tenu, le retard induit pouvant être estimé au minimum à 9 mois.

Je souhaite vous faire part de mon inquiétude concernant ce dérapage. J'ai bien conscience que la conjoncture économique n'est pas très favorable à la réalisation des chantiers, mais cette conjoncture suffit-elle à l'expliquer ?


Aussi, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître, d'une part votre analyse sur les différentes causes de ce retard, d'autre part vos propositions pour en réduire l'ampleur.

Pensant pouvoir compter sur votre compréhension, et sur une réponse rapide de votre part, ce dont je vous remercie par avance, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de mes sentiments distingués.

Le Maire

Michel MILLE

Copie à ASF – M. Serge ESMIOL



**HOTEL DE VILLE**  
Place du Champ de Mars  
13680 LANCON-PROVENCE

A l'attention de Monsieur le Maire

Le 7 novembre 2014, à Gignac-la-Nerthe

Dossier suivi par Harold DELATTRE  
Ligne directe : 06 41 67 55 80  
Objet : Merlon antibruit A7 de Val de Sibourg  
N/Ref. : 2014-1105VDS

Monsieur le Maire,

Le courrier que vous m'avez adressé en date du 30 octobre 2014 a attiré toute mon attention. Je vous transmets en retour mon analyse concernant ce chantier.

Tout comme vous, la situation actuelle ne me satisfait pas. Les seules recettes que nous procure le chantier du merlon antibruit du Val de Sibourg sont les apports de remblais inertes issus des chantiers du BTP. Or ceux-ci étant actuellement plus faibles que prévu, le chantier accuse un déficit d'exploitation important.

Les raisons de ce retard sont :

- 1) La conjoncture : l'immobilier et les projets d'Etat sont pour l'heure au point mort. Notre activité étant étroitement liée au BTP, nous accusons directement le coup d'arrêt subi par notre secteur d'activité.
- 2) La concurrence : confrontés à une baisse d'activité historique, nombre de nos clients sont amenés à rogner les prix sur tous les postes possibles. En bout de chaîne, l'évacuation en décharge est souvent lésée au profit de remblais sauvages aux exigences environnementales (et d'exploitation) nulles.

Le contexte actuel ne nous permet donc pas de suivre le calendrier prévisionnel du chantier, mais notre service commercial met tout en œuvre pour limiter à 9 mois le retard pris par le chantier.

Nous espérons que ces explications vous satisfassent, et vous prions, Monsieur le Maire, d'agréer l'expression de notre parfaite considération.

Le Directeur d'Agence  
**Harold DELATTRE**



Lançon, le 12 novembre 2014

Association Environnement Lançonnais  
C/o Mme Laurence FAUGERE  
622, Chemin Notre Dame  
13680 LANÇON-PROVENCE

Dossier suivi par Roger ARTAUD  
Ligne directe 04 90 42 90 38  
Objet : Réalisation du merlon antibruit en bordure de l'A7  
N/Réf. : 2014/3115-

Madame la Présidente,

Je vous prie de trouver ci-joints les états des quantités mises en dépôt sur le merlon antibruit pendant les mois de septembre, octobre et novembre 2014, ainsi que le tableau récapitulatif des volumes déposés depuis le début du chantier.

Comme vous pouvez le constater, les quantités déposées sont largement inférieures aux quantités prévues initialement, laissant craindre un dérapage du délai d'exécution envisagé dans le cadre de la convention. Je me suis inquiété de cette situation auprès du directeur d'agence de l'entreprise ECT. Vous trouverez, également jointes, les copies de courriers échangés dans ce cadre.

Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez souhaiter.

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments distingués.

Le Maire,

Michel MILLE

PJ : Tableaux mensuels 09/14, 10/14 et 11/14  
Tableau récapitulatif  
Courriers Commune -ECT du 30/10/2014 et réponse du 07/11/2014



**Récapitulatif des quantités livrées  
sur le merlon de Val de Sibourg**

Mois	Quantités livrées (m <sup>3</sup> camions)			Avancement/Prévisionnel			
	Terres	Gravats	Total	Volumes prévus	Balance	Balance cumulée	Décalage R/P (en mois)
<b>Rappel quantités 2013</b>			<b>120 016</b>	<b>160413</b>	<b>-40 397</b>	<b>-40 397</b>	<b>-2,77</b>
janv-14	6 052	1 783	7 835	14 583	-6 748	-47 145	-3,23
févr-14	7 746	926	8 672	14 583	-5 911	-53 056	-3,64
mars-14	4 013	1 629	5 642	14 583	-8 941	-61 997	-4,25
avr-14	3 362	1 361	4 723	14 583	-9 860	-71 857	-4,93
mai-14	4 015	2 404	6 419	14 583	-8 164	-80 021	-5,49
juin-14	2 075	1 754	3 829	14 583	-10 754	-90 775	-6,22
juil-14	2 207	5 515	7 722	14 583	-6 861	-97 636	-6,70
août-14	222	1 056	1 278	14 583	-13 305	-110 941	-7,61
sept-14	2 256	629	2 885	14 583	-11 698	-122 639	-8,41
oct-14	3 812	218	4 030	14 583	-10 553	-133 192	-9,13
nov-14	5 205	669	5 874	14 583	-8 709	-141 901	-9,73
déc-14			0	14 583			
<b>Total</b>	<b>40 965</b>	<b>17 944</b>	<b>178 925</b>	<b>335 409</b>	<b>-101 504</b>	<b>-141 901</b>	



Listing Chantiers OCTOBRE 2014

DU 1/10/2014 AU 30/10/2014

Chantier	Adresse	Client	Matériau	Nombre de Camions	Quantité (m3 camion)
13680 LANCON PROVENCE	STADE VAL DE SIBOURG	MAIRIE DE LANCON	Terre Gravats	3	15
13700 MARGNANE	ALLEE DE LA PALUN	MDT	Terre Gravats	10	145
13001 MARSEILLE	BD NATIONAL	MARION TP	Terre Gravats	30	360
13003 MARSEILLE	BD DE STRASBOURG		Terre Gravats	7	84
13340 ROGNAC	BD JEAN JAURES	MORIN	Terre Gravats	209	2498
13090 AIX EN PROVENCE	PLAN CAMPUS MULTIPLE QUARTIER DES FACULTE AU SUD DE L'A8	TPDM13	Terre Gravats	1	10
13080 LUYNES	VILLA DES GRANDS PINS		Terre Gravats	19	228
13007 MARSEILLE	AV DE LA CORSE		Terre Gravats	1	12
13127 VITROLLES	LYCEE PIERRE MENDES		Terre Gravats	18	216
13011 MARSEILLE	LES CAMOINS RTE DES CAMOINS		Terre Gravats	13	156
13660 ORGON	6 RUE DU STADE	TPGL13	Terre Gravats	5	60
13090 AIX EN PROVENCE	PONT DE L'ARC CHEMIN DU VIADUC	TRTP	Terre Gravats	3	36
13510 EGUILLES	DOMAINE DE LA GRANDE BASTIDE	LOCAPACA	Terre Gravats	9	108
13014 MARSEILLE	LE CANET - BD ROUX	FIGUIERE	Terre Gravats	3	51
		CORALIE	Terre Gravats	3	51
<b>Total</b>				<b>334</b>	<b>4030</b>



Listing Chantiers novembre 2014  
Val de Sibourg

Chantier	Adresse	Client	Matériau	Nombre de Camions	Quantité (m³ camion)
MARSEILLE 130015	ST LOUIS chemin de la commanderie	CORALIE	Terre Gravats	25	300
MARSEILLE 13014	LE CANET Bd ROUX	CORALIE	Terre Gravats	1	12
MARSEILLE 13012	CLINIQUE ST BARNABE	CORALIE	Terre Gravats	1	12
EGUILLES 13510	DOMAINE ST MARTIN	FIGUIERE	Terre Gravats	5	85
MARSEILLE 13001	GARE ST CHARLES L2	GIL TP	Gravats Terre	6 1	102 12
MARSEILLE 13000		GIL TP	Gravats Terre	5 25	65 345
AIX EN PROVENCE 13090	UNIVERSITE VAL ST ANDRE	LOCAPACA	Terre Gravats	5	60
MARSEILLE 13009	BOULEVARD STE MARGUERITE	LOCAPACA	Gravats Terre	3	36
MARSEILLE 13013	MALPASSE METRO	MARENCO	Gravats Terre	4	68
MARIGNANE 13700	BRONZO (DEPOT) ALLEE DE LA PALUN	MDT LOC	Gravats Terre	2	24
MARSEILLE 13013	CHÂTEAU gombert rue Albert einstein	MDT LOC	Terre Gravats	4	48
VITROLLES 13127	LOTISSEMENT LES BAUMELLES	TJM	Terre Gravats	5	85
LUYNES 13080	QUARTIER POINT DE L'ARC RD8N	MINETTO	Gravats Gravats	4	48
MARSEILLE 13008	CHEMIN ROUET CANTINI	TPDM	Terre	4	48
MARSEILLE 13002	LOTISSEMENT EUROMED	TPDM	Terre Gravats	28	328
ROGNAC 13340	BD JEAN JAURES	MORIN	Terre Gravats	247	3049
AIX EN PROVENCE 13090	VOIE LA BEAUVALLE.PONT DE L'ARC	TPDM	Gravats Terre	3 49	36 588
MARSEILLE 13003	PLOMBIERE.GENDARMERIE CARDOT	TPDM	Gravats	5	60
MARSEILLE 13007	AV DE LA CORSE	TPDM	Terre Gravats	19	228
MARSEILLE 13008	RUE ROGER RENZO	TPDM	Gravats Terre	2 3	24 41
MARSEILLE 13002	RUE MAZENOD	TPDM	Gravats Terre	4 2	48 18
MARSEILLE 13011	LES CAMOINS - RTE DES CAMOINS	TPGL	Gravats	1	12
MARSEILLE 13003	RUE FELIX PIAT	TPGL	Gravats	2	34
BERRE L ETANG 13130	PALSUD ZI MINAUDE	TRTP	Gravats Terre	470	5874
ORGON	CHEMIN DEPARTEMENTAL 21.A	TRTP	Gravats		
MARSEILLE 13015	GENDARMERIE D'ORGON CHEMINDES BORELLEY, ST ANTOINE	FOULL LOC	Gravats Terre		
<b>Total</b>					

isting Chantiers SEPTEMBRE 2014  
Val de Sibourg

Chantier	Adresse	Client	Matériau	Nombre de Camions	Quantité (m3 camion)
13290 LESMILLES	CIMETIERE	EURAIX	Terre Gravats	2	24
13090 AIX EN PROVENCE	FONDATION VAZARELY AV MARCEL PAGNOL	GE CIM	Terre Gravats	1 1	12 12
13130 BERRE L ETANG	RUE FERNAND LEGER	GENIER DEFORGE	Terre Gravats	14	228
13130 BERRE L ETANG	AV ARTHUR DA SILVA	GREGORY PROVENCE	Terre Gravats	31	310
13000 MARSEILLE	VALMONT	JLTP	Gravats	1	12
13127 VITROLLES	LYCEE MENDES France	LCLS	Terre Gravats	3	51
13340 ROGNAC	ZONE INDUSTRIEL AVENUE CLEMENT ADER	LOKAM	Terre Gravats	1	10
13510 EGUILLES	STURLESE CHEMIN DES PETITES FOURQUES	MAS PROVENCE	Terre Gravats	3	36
13700 MARGNANE	ALLEE DE LA PALUN	MDT	Terre Gravats	16	262
13340 ROGNAC	BD JEAN JAURES	MORIN	Terre Gravats	138	1656
13300 SALON	HIPPODROME ROUTE D ARLES	RIVASI	Terre Gravats	2 3	24 18
13590 MEYREUIL	ALLEE DE LA TANALIA	SUD EST ENVIRONNEMENT	Terre Gravats	5	50
13005 MARSEILLE	HOPITAL LA TIMONE	TPGL	Terre Gravats	15	180
<b>Total</b>				<b>236</b>	<b>2885</b>